

* * *

LAVORI: **Lavori di ristrutturazione potenziamento ed adeguamento
del depuratore di Lignano Sabbiadoro al D.LGS. 152/2006
Primo e Secondo intervento _**

* * *

IMPRESA: C.E.A. – Costruzioni Edile Appennino do Monghidoro (BO)

CONTRATTO: Numero di Repertorio 444 di data 07/12/2011 registrato a
Udine il 14.12.2011 al n° 12279, serie privati.

* * *

CERTIFICATO DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art 199 d. P.R. 207/2010)

* * *

L'anno 2015 il giorno 12 del mese di giugno, il sottoscritto Direttore dei Lavori
ing. Michele Mion:

visto l'articolo 113, comma 1 e comma 2, del Regolamento di Attuazione della
L.R. n. 14/2002 in materia di Lavori Pubblici;

vista la comunicazione dell'appaltatore di avvenuta ultimazione dei lavori di cui
al contratto acquisita al protocollo CAFC spa n. 27638 del 12 giugno 2015 e
che con la stessa veniva comunicata la necessità di effettuare ancora alcune
marginali e non significative lavorazioni di finitura;

- constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna definitiva dei
lavori sopraindicati ha avuto luogo il giorno 28 giugno 2013, fissando la
scadenza per ultimare le opere a tutto il 08 giugno 2015;
- constatato che l'andamento del cantiere ha richiesto una sospensione dei
lavori dal 22 agosto 2013 al 28 agosto 2013 per un periodo di 6 giorni;

- constatato che si è resa necessaria una perizia di variante sui lavori (n° 2), datata 8 aprile 2015;
- constatato che nel corso dei lavori sono stati sottoscritti n° 2 atti di sottomissione;
- constatato che, considerato il periodo di sospensione pari a complessivi 6 giorni, il termine ultimo per dare le opere compiute diveniva il 14 giugno 2015;
- Considerato che il predetto termine originario è stato mantenuto senza aver dovuto riconoscere ulteriori 35 gg aggiuntivi all'impresa a seguito delle modifiche delle lavorazioni richieste con la seconda perizia di variante;
- Considerato inoltre che il giorno 11/06/2015, presso il cantiere in oggetto, è stata eseguita in contraddittorio la verifica sullo stato dei lavori alla presenza dell'appaltatore, della sottoscritta D.L, del R.U.P. e del collaudatore dei lavori in corso d'opera, come annotato sul giornale dei lavori.

Il sottoscritto direttore dei lavori ha proceduto alla verifica dei lavori, per redigere in contraddittorio, secondo quanto previsto dall'art. 199, comma 1 del d.P.R. n. 207/2010, il certificato di ultimazione dei lavori, constatando che i lavori possono ritenersi sostanzialmente conclusi a meno di alcune lavorazioni incomplete ma di modesta entità, di seguito elencate, e tali da non incidere alla fase successiva di collaudo ed avviamento contrattualmente prevista. (art n° 90 del CSA):

- completamento di tassellature di elementi complementari;
- trattamenti superficiali di pareti esterne manufatto sedimentatore;
- sistemazioni esterne di piccoli avvallamenti e completamento o rifinitura di basamenti scale;
- posa grigliato pozzetto disinfezione;

- installazione portoni locale cabina elettrica;
- chiusura canalizzazioni elettriche;
- pulizie di cantiere;

Pertanto il direttore dei lavori, visto l'art. 199 del D.P.R. 207/2010, assegna un termine di 60 g.n.c. per il completamento delle lavorazioni succitate, durante i quali dovranno essere effettuate anche le prove di avviamento e collaudo di tutte le apparecchiature elettromeccaniche, le prove idrauliche ed ogni altro impegno meglio dettagliato all'art. 90 del CSA "Collaudo e verifica del funzionamento" prevedente due mesi di attività connesse in periodo stagionale di punta turistica.

Resta fermo che il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione, la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti il completamento delle lavorazioni sopraindicate e la decorrenza dei tempi dalla data del presente certificato.

Il presente verbale è redatto in duplice copia originale di cui un esemplare è consegnato al responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 199, comma 1 del d.P.R. n. 207/2010 che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore se questo lo richieda.

Lignano, 16/06/2015

* * *

L'impresa

Ing. Dante Lorenzini

COOPERATIVA EDILE APPENNINO S.C. a r.l.
Sede Legale: Via Artigiani, 6 - 40063 Monghidoro (BO)
Sede Operativa: Via Baccilhera, 10/12
40012 Calderara di Reno (Bo)
Tel. 051 4135811 - Fax 051 4135821
P. IVA 00620871206 - C.F. 03461480378

Il Direttore dei Lavori

ing. Michele Mion

Visto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Alessandro Florit